

kierującymi U-21a w rozstawie nie większym niż 5 m.

Na całej trasie objazdu w obrębie skrzyżowań należy oznakować ten objazd znakami F-9 „Objazd” i F-9f „Koniec objazdu” zgodne z rys nr 2.

4.3. Oznakowanie pionowe i UBR

W ramach projektu tymczasowej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano oznakowanie pionowe na czas realizacji robót wg poniższych zestawień. Lokalizację oznakowania pionowego przedstawiono na rysunku nr 2 i 3. Oznakowanie pionowe na drodze wojewódzkiej nr 985 należy montować do słupków istniejącego oznakowania – pod tablicami.

Tabela nr 1 Zestawienie oznakowania dla droga powiatowej nr 1124R

Nazwa	Stan	Wielkość	Szt.	Opis
A-7	Istniejący	Średnie	1	Ustąp pierwszeństwa
F-9	Tymczasowy	Średnie	1	Znak prowadzący na drodze objazdowej
A-14	Tymczasowy	Średnie	1	Roboty drogowe
T-1	Tymczasowy	Średnie	1	Tabliczka wskazująca odległość

Tabela nr 2 Zestawienie oznakowania dla droga powiatowej nr 1134R

Nazwa	Stan	Wielkość	Szt.	Opis
D-4A	Tymczasowy	Średnie	3	Droga bez przejazdu
F-9	Tymczasowy	Średnie	4	Znak prowadzący na drodze objazdowej
T-1	Tymczasowy	Średnie	4	Tabliczka wskazująca odległość
A-14	Tymczasowy	Średnie	2	Roboty drogowe
B-1	Tymczasowy	Średnie	2	Zakaz ruchu w obu kierunkach
Tabliczka	Tymczasowy	Średnie	2	„Nie dotyczy pojazdów mieszkańców”
E-2A	Istniejący	Duże	2	Drogowskaz tablicowy

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W RZESZOWIE
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Tabela nr 3 Zestawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla droga powiatowej nr 1137R

Nazwa	Stan	Wielkość	Szt.	Opis
U-20a	Tymczasowy	Średnie	2	Zapora drogowa pojedyncza
U-21a	Tymczasowy	Średnie	74	Tablice kierujące

Tabela nr 4 Zestawienie oznakowania dla droga powiatowej nr 1137R

Nazwa	Stan	Wielkość	Szt.	Opis
F-9	Tymczasowy	Średnie	2	Znak prowadzący na drodze objazdowej
E-2A	Istniejący	Duże	1	Drogowskaz tablicowy

Tabela nr 5 Zestawienie oznakowania dla drogi wojewódzkiej nr 985

Nazwa	Stan	Wielkość	Szt.	Opis
F-9	Tymczasowy	Średnie	4	Znak prowadzący na drodze objazdowej
A-7	Istniejący	Średnie	1	Ustąp pierwszeństwa
E-2A	Istniejący	Duże	3	Drogowskaz tablicowy
D-1	Istniejący	Średnie	1	Droga z pierwszeństwem

4.4. Oznakowanie poziome

W ramach projektu tymczasowej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wykonanie tymczasowego oznakowania poziomego.

5. Uwagi końcowe

Ze względu na ograniczenia w ruchu pojazdów, Wykonawca robót zobowiązany jest poinformować z wyprzedzeniem właścicieli przyległych posesji oraz odpowiednie służby ratownicze o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót a tym samym o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu oraz wyznaczonym objeździe na ten czas.

- 1) Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu nastąpi przed rozpoczęciem robót budowlanych:

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:

kwartał III/IV 2022 r.

Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu:

kwartał IV 2023 r.

- 2) Do tymczasowego oznakowania pionowego należy zastosować znaki wielkości średniej pokryte folią odblaskową II generacji;
- 3) Znaki należy przymocować do stalowych słupków ocynkowanych fi 60 mm na wysokości 2,0 m od poziomu pobocza w odległości 0,5 m – 1,0 m od krawędzi jezdni;