

Kacper Głaz

**Radny Powiatu Mieleckiego
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu**

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19.05.2025r. w sprawie prowadzonej inwestycji „Przebudowa dachu i prace restauratorskie przy budynku Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu” informuję, że dzięki pozyskanym funduszom ze środków zewnętrznych w 2024 roku (kwoty pozyskane: 1 600 000, 00 zł i 3 400 000,0 zł) rozpoczęto na terenie szkoły dwie oczekiwane od dawna inwestycje, tj. przebudowę dachu na budynku głównym szkoły oraz przebudowę budynku warsztatów. Konieczność zakończenia w/w prac w 2025 roku zmusiła dyrekcję do głębokiej reorganizacji pracy szkoły. Część zajęć przeniesiona została do innych zewnętrznych budynków (sala gimnastyczna, obiekt „Sokoła”, obiekt Plebanii Parafialnej) co pozwoliło opuścić budynek warsztatów a inwestycje przy dachu podzielono na 3 etapy tak, aby przy realizacji każdego z nich, zostały opuszczone pomieszczenia na najwyższym piętrze pod realizowaną częścią dachu.


Budynek główny szkoły, to jeden z najładniejszych obiektów zabytkowych w Mielcu (1912r.). Zalewanie obiektu wodami opadowymi spowodowało zagrzybienie więźby dachowej, co powodowało zawilgocenie sufitów i ścian. Należy zwrócić uwagę, że budynek nie posiada wentylacji mechanicznej. W tej sytuacji podjęliśmy decyzję o zwiększeniu kosztów wcześniej planowanego zakresu prac o wykonanie stropu betonowego w miejsce obecnego drewnianego pokrytego cegłą, tak aby w drugim etapie prac przy zabytku zainstalować urządzenia wentylacyjne.

Zdarzenie, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu, czyli zalanie części obiektu pod miejscem prowadzenia prac było pochodną kilkudniowych opadów deszczu i przemieszczenia się folii ochronnej pod naporem ciężaru wody. Niestety aura nie sprzyja prowadzonym pracom. Wykonawca zobowiązany jest do osuszenia i pomalowania w/w powierzchni. Podczas prowadzonych prac odzyskiwania cegieł ułożonych na stropie jako ochrona przeciwpożarowa (z 1912 r.) i demontażu cegieł z komina, jednemu z pracowników wypadła cegła na strop z desek, co spowodowało drganie drewnianej zabytkowej powały i w konsekwencji oderwanie się od spodu deski (stropu) kawałka wapienno-piaskowego sufitu na korytarzu szkoły. To zdarzenie nie spowodowało innych szkód.

Inspektor nadzoru wraz z dyrektorem szkoły spotkali się z właścicielem firmy wykonawczej. Podczas spotkania ustalono, że wykonawca nie może prowadzić żadnych prac poza strefą wyłączenia z użytkowania a przede wszystkim nie może prowadzić prac rozbiórkowych i porządkowych, aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Zwrócono uwagę wykonawcy na konieczność wykonania bardziej szczelnego i widocznego zabezpieczenia przejścia przez korytarz. Incydent był jednorazowy został spowodowany przrzuconiem pracowników do wykonania prac porządkowych w centralnej części budynku ze względu na panujące w tym czasie warunki pogodowe. Aura uniemożliwiała prowadzenia prac na otwartej przestrzeni „pod chmurką”.

Sporządził: K. Lasota



STAROSTA
Powiatu Mieleckiego
Kazimierz Gacek